

## Отчет о выполнении годовых планов капитального ремонта за 2023г.

№ п/п	Объект	Вид работ	Ед.измер	Кол-во	Срок исполнения	Способ выполнения работ			Выполнение
						хозспособ	Подрядный способ		
						Стоимость, тыс.руб.	Наименование организации	Стоимость, тыс.руб.	
1.	Кабельная линия ТП-3, яч.8 – ТП-11, яч.7	Ремонт питающей кабельной линии ТП-3, яч.8-ТП-11 яч.7; СБ 10кВ-3х120мм <sup>2</sup>	м	10	I кв 2023г.		ООО «Вектор»	217,102	выполнено
2.	Кабельная линия ЦРП, яч.19 – ТП-31, яч.2	Ремонт питающей кабельной линии ЦРП, яч.19-ТП-31 яч.2; СБ 10кВ-3х50мм <sup>2</sup>	м	10	II кв 2023г.		ООО «Вектор»	169,211	выполнено
3.	Кабельная линия ТП-18, яч.2 – ТП-19, яч.1	Ремонт питающей кабельной линии ТП-18, яч.2-ТП-19 яч.1; СБ 10кВ-3х70мм <sup>2</sup>	м	10	III кв 2023г.		ООО «СК Энергокомплекс»	133,223	выполнено
4.	Кабельная линия ТП-26, яч.11 – ТП-5, яч.8	Ремонт питающей кабельной линии ТП-26, яч.11-ТП-5 яч.8; СБ 10кВ-3х120мм <sup>2</sup>	м	17	III кв 2023г.		ООО «СК Энергокомплекс»	224,432	выполнено
5.	Кабельная линия ЦРП, яч.27 – ТП-24, яч.15	Ремонт питающей кабельной линии ЦРП, яч.27-ТП-24 яч.15; СБ 10кВ-3х120мм <sup>2</sup>	м	10	III кв 2023г.		ООО «Вектор»	226,089	выполнено
6.	Кабельная линия ЦРП, яч.28 – ТП-35, яч.2	Ремонт питающей кабельной линии ЦРП, яч.28-ТП-35 яч.2; СБ 10кВ-3х120мм <sup>2</sup>	м	15	IV кв 2023г.		ООО «Вектор»	274,908	выполнено

Главный инженер



Ю.М.Виноградов